



ZÁPIS O KONTROLE A PŘEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

č. 4

1. Objednavatel / investor

P. NOVAK - PRAHA 1

zakázka 2810

2. Zařízení

DEKONSTRUKCE PROVOZOVNY - HLUBA' INSTALACE

3. Kontroly a zkoušky (provádí vedoucí práce zhotovitele)

El. instalace v objektu

Kabelová vedení pod omítkou a v trubkách	✓
Vedení na povrchu, ve žlebach a lištách	-
Vedení v kanálech, na roštích a přichytkách	✓
Provedení krabic, rozvodek a nosných konstrukcí	✓
Trasy a instalační zony dodrženy	✓
Ochranné vodiče a pospojení, hromosvod, uzemnění	✓
Instalace provedena dle požadavků zadavatele	✓

Rozvaděče

Umístění, upevnění, vzhled, mechanická pevnost	✓
Krytí, kryty, prostupy, a otvory do zařízení	✓
Popisy, označení, signalizace, ovladače	-
Provedení, zapojení a funkčnost silových okruhů	-
Provedení, zapojení a funkčnost řídicích okruhů	-
Nastavení jisticích prvků, ochrana před neb. dotykem	-
Zař. provedeno dle požadavků zadavatele / TD	✓

Instalační přístroje

Spínače, ovladače - umístění, funkce	-
Elektronické prvky, termostaty - umístění, funkce	-
Zásuvky - počet, zapojení, nařazování	-
Svítlidla - počet, rozmístění, upevnění, úplnost zdrojů	-
Slaboproudé, anténí a datové rozvody	✓
Krabice, rozvodnice, otvory a prostupy jsou zakryté	✓
Zařízení je vzhledné a pracuje správně	-

El. zařízení, el. spotřebiče a prac. stroje

Přívodní vedení, vstupy, do zař. připojení	
Umístění, upevnění, mechanický stav, popisy	
Hlavní vypínač, silové okruhy a zařízení	
Pomocné okruhy a zařízení, ovladače, termostaty	
Funkce a funkční zkoušky, směr otáčení pohonů	
Okruhy provozového zastavení, STOP	
Zařízení pracuje správně	

Vedení v zemi

Hloubka drážky, zapískování, zacihlování, folie	
Vhodnost typu, uložení a ohyby kabelu	
Provedení spojek a koncovek, připojení, nařazování	
Teplota při kladení vodičů min. °C	
Kabelové vedení v zemi lze zakrýt	

Všeobecně

Montážní postupy byly dodrženy	✓
Živé části pod napětím nejsou přístupné	-
Izolační stav zařízení byl zkontrolován a je $> 50M\Omega$	✓
Opatření BOZ a před požárem provedena	✓
Pracoviště vyklizeno, proveden hrubý úklid	✓

4. Závady, nedodělky, výhrady přebírajícího

Bez výhrad

5. Předání a převzetí

Objednavatel přebírá / přebírá s výhradami el. zařízení v rozsahu čl. 2

6. Předávající a přebírající

13.1.04

kontrolu provedl a za J. Škvor ELEKTROSTAV předal

datum

za objednatele převzal

Tento zápis má 1 stranu a příloh. Originál převzal zástupce fy. ELEKTROSTAV, 1. kopii objednavatel